

Realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2025

stan na dzień 10.12.2025r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2025	Uwagi
	Dz. 500 rozdz.50095 § 6050	49 200,00	
1	Rozbudowa Targowiska Miejskiego wraz z budową parkingu podziemnego z funkcją schronienia ludności cywilnej przy ul. Komorowskiej 2026.19	49 200,00	konceptcja w opracowaniu - termin I 2026
	Dz. 600 rozdz.60013 § 6300	340 040,00	
2	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 719 z ul. Niepodległości w Pruszkowie 7.2024	305 600,00	środki przeznaczone na dotację celową dla MZDW na zwrot kosztów budowy oświetlenia ulicznego na drodze wojewódzkiej DW719, dotacja zrealizowana
2	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej DW 701 na odcinku od drogi wojewódzkiej DW 718 (km ok. 6+660) do skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 701 z drogą gminną (ul. Żbikowska, km ok. 7+450), w m. Pruszków 2025.76	34 440,00	środki przeznaczone na dotację celową dla MZDW w celu wprowadzenia zmian w projekcie przebudowy drogi wojewódzkiej ul. Żbikowskiej, umożliwiających włączenie w nią projektowanej drogi gminnej ul. Przy Potoku, dotacja została zrealizowana ale nie będzie wykorzystana przez MZDW i zostanie zwrócona Miastu; planowane przeniesienie na rok 2026
	Dz. 600 rozdz.60016 § 6050	19 627 000,50	
3	Budowa tras rowerowych wzdłuż linii kolejowej WKD na terenie gmin: Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Brwinów, Podkowa Leśna, Michałowice i Pruszków od Grodziska Mazowieckiego do granic administracyjnych Warszawy 2025.77	10 000,00	Zawarto porozumienie międzygminne w zakresie przeprowadzenia postępowania na wykonanie koncepcji budowy tras rowerowych. Koncepcja w opracowaniu - termin VI 2026. Zadanie prowadzone przez Gminę Grodzisk Mazowiecki.
4	Budowa ul. Jaronia Kowalskiego 2.270	17 220,00	Zadanie w zakresie budowy kanalizacji deszczowej przeniesione do zadania: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jaronia Kowalskiego.
5	Przebudowa ul.3-go Maja od torów PKP do ul. Ciechanowskiej 2.277	83 640,00	Opracowano projekt zamienny w zakresie form architektonicznych. Złożono wniosek na dofinansowanie z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
6	Budowa ul. Kościuszki 1.2020	0,00	W opracowaniu aktualizacja dokumentacji projektowej. Termin XI 2026
7	Budowa ul. Wspólnej 4.2021	275 000,00	Opracowano dokumentację zamienną na budowę w zakresie ciągów pieszorowerowych w miejsce obecnie zaprojektowanego chodnika. W realizacji budowa oświetlenia drogowego. Termin XII 2025. Zadanie przewidziane do przeniesienia do katalogu wydatków niewygasających.
8	Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych 12.2021	720 560,00	W realizacji dokumentacja projektowa na budowę: 1. chodnika Kraszewskiego - AK - termin III 2026 2. chodnika Tworki-Sadowa - termin XII 2026. 3.Zrealizowano budowę chodnika Rysia - Granitowa 4.Zrealizowano budowę chodnika w ul. Wapiennej. 5. Zaprojektowano przystanki autobusowe w ul. Bryły, Działkowej i Gordziałowskiego
9	Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego, ul. Wincenty Jaroszewskiej i ul. Przy Potoku 8.2024	175 000,00	w opracowaniu projekt - termin VI 2026
10	Budowa ul. Wyspiańskiego 9.2024	88 068,00	opracowano dokumentację projektową
11	Przebudowa nawierzchni ul. Szczęsnej 100.2024	200 000,00	w realizacji roboty budowlane - termin VI 2026
12	Przebudowa nawierzchni ul. Graftowej 101.2024	500 000,00	w realizacji roboty budowlane - termin VI 2026
13	Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej, ul. Moniuszki, ul. Olszowej 102.2024	3 930 000,00	w realizacji roboty budowlane - termin VI 2026
14	Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca 108.2024	5 223 600,00	w realizacji roboty budowlane - termin XII 2025
14	Budowa ul. Nowożytniejskiej i ul. Elektrycznej 2.115	324 720,00	w opracowaniu dokumentacja projektowa (zmiana w zakresie ronda z ul. Długą). Termin XII 2025. Zadanie przewidziane do przeniesienia do katalogu wydatków niewygasających.
15	Przebudowa nawierzchni ul. Małwy 2.121	600 000,00	w realizacji roboty budowlane - termin VII 2026

16	Przebudowa ul. Ewy wraz z drogą dojazdową do garaży wzdłuż torów WKD 2025.14	36 408,00	w opracowaniu projekt - termin IX 2026
17	Przebudowa ul. Ciechanowskiej od ul. Długiej do ul. Rysiej 2025.15	31 980,00	w opracowaniu projekt - termin VII 2026
18	Przebudowa ul. Wapiennej 2025.16	50 000,00	w opracowaniu projekt - termin IX 2026
19	Budowa ul. Baczyńskiego 2025.17	50 000,00	w opracowaniu projekt - termin XI 2026
20	Budowa ul. Diamentowej 2025.18	0,00	w opracowaniu projekt - termin XI 2026
21	Przebudowa ul. Niepodległości 2025.19	59 520,00	w opracowaniu projekt - termin XII 2026
22	Budowa drogi 108KDW (łącznik ul. Morelowej z ul. Agresotową) 2025.20	37 560,00	w opracowaniu projekt - termin XI 2026
23	Przebudowa ul. Daszyńskiego 2025.21	33 948,00	w opracowaniu projekt - termin IV 2026
24	Przebudowa ul. Czarnieckiego 2025.22	50 000,00	w opracowaniu projekt - termin XII 2026 (zadanie realizowane we współpracy z Gminą Michałowice)
25	Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej 36.2020	485 000,00	W trakcie realizacji robót budowlanych na odcinku od ul. Długiej do ul. Korczaka. Termin III 2027. Pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
26	Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Błorńskiej do ul. Przejazdowej 3.2021	4 281 057,01	Zadanie zrealizowane w zakresie budowy ronda.
27	Budowa ul. Dolnej 2025.10	1 231 120,70	Zadanie zrealizowane.
28	Przebudowa nawierzchni ul. Królowej Jadwigi 2025.13	22 140,00	Opracowano aktualizację przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz stałej organizacji ruchu .
29	Budowa ul. Długosza od ul. Nałkowskiej do granic miasta 2025.23	791 604,00	Zadanie zrealizowane.
30	Budowa ul. Dobrej 2025.85	81 795,00	w opracowaniu projekt - termin VII 2026
31	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury związanej z komunikacją zbiorową 2025.111	60 000,00	w przygotowaniu
32	Budowa ul. Kurpińskiego 2025.96	30 000,00	W związku z brakiem akceptacji Rady Miejskiej w Piastowie na współpracę w zakresie wspólnej realizacji zadania odstąpiono od inwestycji.
33	Budowa połączenia ul. Paderewskiego z i ul. Bąki w Pruszkowie z ul. Oginskiego w Piastowie 2025.94	50 000,00	W związku z brakiem akceptacji Rady Miejskiej w Piastowie na współpracę w zakresie wspólnej realizacji zadania odstąpiono od inwestycji.
34	Budowa ul. Batalionu Żośka 35.2020	97 059,79	zakończono roboty budowlane w zakresie budowy oświetlenia drogowego.
	Dz.750 rozdz.75023 § 6050	710 000,00	
35	Modernizacja Urzędu Miasta - wymiana windy 19.2024	0,00	Opracowano projekt wymiany windy.
36	Modernizacja budynku USC 92.2024	710 000,00	Zakończono roboty budowlane związane z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudową kolumn i wejścia głównego.
	Dz.750 rozdz.75095 § 6050	100 000,00	
37	Budowa ładowarki do samochodów elektrycznych na terenie parkingu Urzędu Miasta	100 000,00	Zadanie w realizacji. Termin - II 2026
	Dz.754 rozdz.75495 § 6050	188 600,00	
38	Monitoring miasta 2.106	188 600,00	zakończono XVI etap budowy monitoringu
	Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050	300 410.54	
39	Budowa obiektów oświatowo-sportowych przy ul. Lipowej 2025.27	69 802,50	Opracowano koncepcję.

40	"Szkoła na dwóch kołach - wiatra rowerowa" na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Obróńców Pokoju 2025.15.B.O.	104 614,00	Zadanie zrealizowane.
41	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 8 2025.33	46 740,00	Opracowano projekt.
42	Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Jasnej 2025.46	35 670,00	Opracowano koncepcję.
42	Modernizacja Sali gimnastycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 ul. Lipowa	3 690,00	Opracowano projekt.
43	Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą komunikacyjną 33.2020	39 894,04	Zadanie zakończone w roku 2024. Obecnie w oczekiwaniu na przyłączenie przez PGE Dystrybucja nowego punktu poboru energii do sieci dystrybucyjnej. Przewidywana realizacja I kw. 2026.
	Dz.801 rozdz.80104 § 6050	11 101 898,77	
44	Budowa Przedszkola Miejskiego nr 9 w Pruszkowie 2.193	11 101 898,77	w realizacji roboty budowlane - termin VIII 2026
	Dz.801 rozdz.80195 § 6050	93 480,00	
45	Koncepcja rozwoju obiektów oświatowych Żbików-Bąki 2025.34	93 480,00	opracowano analizę możliwości rozwoju obiektów oświatowych.
	Dz.855 rozdz.85516 § 6050	150 453,60	
46	Wymiana urządzeń dźwigowych w Żłobku Miejskim nr 1 2025.35	150 453,60	Zadanie zrealizowane.
	Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	7 698 692,45	
47	Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego 2.273	615 238,62	Zadanie zrealizowane.
48	Wodociąg w ul. Teresy Danielewicz 88.2021	170 000,00	roboty budowlane w realizacji - termin XII 2026
49	Wodociąg w ul. Szarych Szeregów 108.2021	300 000,00	roboty budowlane w realizacji - termin XII 2026
50	Wodociąg w ul. Monte Cassino 14.2021	100 000,00	w realizacji roboty budowlane - termin XII 2025
51	Wodociąg w ul. Brygady Karpackiej 13.2021	315 680,50	w realizacji roboty budowlane - termin XII 2025
52	Sieć wodociągowa w ul. Złotej 11.2022	210 000,00	roboty budowlane w realizacji - termin XII 2026
53	Sieć wodociągowa w ul. Trójkątnej 2025.36	100 000,00	w opracowaniu projekt - termin XII 2025
54	Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego 2.274	540 053,94	Zadanie zrealizowane.
55	Kanalizacja sanitarna w ul. Monte Cassino 19.2021	262 360,00	w realizacji roboty budowlane - termin XII 2025
56	Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów 68.2021	500 000,00	roboty budowlane w realizacji - termin XII 2026
57	Kanalizacja sanitarna w ul. Teresy Danielewicz 69.2021	500 000,00	roboty budowlane w realizacji - termin XII 2026
58	Kanalizacja sanitarna w ul. Wróbla 2.214	320 599,39	Zadanie zrealizowane.
59	Kanalizacja sanitarna w ul. Błękitnej 2025.37	39 000,00	Opracowano dokumentację projektową .
60	Modernizacja kolektora deszczowego w ul. Waryńskiego 30.2024	50 184,00	Opracowano dokumentację projektową .
61	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Jaronia Kowalskiego 97.2024	2 875 576,00	Zakończono roboty budowlane. Zadanie początkowo realizowane w ramach zadania: Budowa ul. Jaronia Kowalskiego. Zadanie dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
62	Kanalizacja deszczowa w ul. Bagnistej 107.2021	700 000,00	W realizacji roboty budowlane - termin VII 2026
63	Modernizacja przepompowni kanalizacji deszczowej przy ul. Andrzeja (tor kołarski) 2025.28	100 000,00	Opracowano dokumentację projektową .
	Dz.900 rozdz.90015 § 6050	421 644,52	

64	Oświetlenie przejść dla pieszych 2.94	155 194,52	Dokumentacja projektowa w opracowaniu. Termin - XII 2025
65	Budowa oświetlenia na przedłużeniu ul. Topolowej	78 450,00	Zadanie w realizacji. Termin XII 2025
66	Budowa oświetlenia ul. Baczyńskiego	65 000,00	Zadanie w realizacji. Termin XII 2025
67	Modernizacja oświetlenia ulicznego 5.2023	123 000,00	W przygotowaniu postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót. Pozyskano pożyczkę z Krajowego Planu Odbudowy
	Dz.921 rozdz.92109 § 6050	47 970,00	
68	Budowa budynku Kulturoteki przy ul. Dobrej 2025.38	47 970,00	Opracowano koncepcję.
	Dz.921 rozdz.92120 § 6570	1 411 000,00	
69	Renowacja Zabytkowego Kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Pruszkowie 21.2024	511 000,00	Zadanie zrealizowane. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - zadanie realizowane przez parafię
70	Renowacja zabytkowego Kościoła św. Kazimierza w Pruszkowie 20.2024	900 000,00	Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zadanie realizowane przez parafię
	Dz.926 rozdz.92601 § 6050	135 300,00	
71	Budowa trybuny piłkarskiej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce przy ul. Bohaterów Warszawy 4 104.2024	135 300,00	w opracowaniu projekt - termin XII 2025
	Dz.926 rozdz.92695 § 6050	4 122 751,25	
72	Budowa hali sportowej o konstrukcji łukowej z obudową pneumatyczną wraz z zapleczem i zagospodarowaniem na terenie SP nr 1 przy ul. Topolowej 10, 88.2023	150 000,00	zadanie zakończone
73	Budowa toru rowerowego typu pumptrack wraz z zagospodarowaniem terenu 2025.39	46 709,25	w opracowaniu program funkcjonalno-użytkowy - termin XII 2025
74	Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Helenowskiej 2025.86	476 382,00	Zadanie w realizacji. Termin XII 2025. Pozyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
75	Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Hubala 46.2022	3 449 660,00	Zadanie w realizacji - termin realizacji II 2026 Inwestycję dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki - program Sportowa Polska
	RAZEM	46 498 441,63	

NACZELNIK
Wydziału Realizacji Inwestycji
Elżbieta Korach

WZSTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PRUSZKOWA
Michał Landowski